



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ente di decentramento
regionale di
Udine

Palazzo Belgrado Piazza Patriarcato, 3
33100 Udine
tel. + 39 0432 279 610
pec: edr.udine@certregione.fvg.it
c.f. 94150810300 - p.iva 03002520306

Decreto nr. 1406 del 19/06/2024

Proposta nr. 385 del 17/06/2024

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: **Opera 0093** PNRR M 4 C 1 I 3.3 finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. CUP C61B21002910001. I.S.I.S. "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 - Gemona del Friuli (UD). Intervento di nuova costruzione ovvero di demolizione e ricostruzione – 1° lotto. CIG 963083614A servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CIG A028a384a8 servizio di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, collaudo degli impianti e redazione della certificazione energetica. modifiche ai contratti ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del d.lgs. 50/2016 e art. 120 comma 5 del d.lgs. 36/2023, AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA E IMPEGNI DI SPESA MAGGIORI COMPENSI.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), in particolare, quelle riguardanti l'edilizia scolastica secondaria di secondo grado;
- il comma 2° del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2° dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della legge regionale 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la L.R. 14/2021 in materia di esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di Decentramento Regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto „L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle sopresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2023 n. 1145 con la quale è stato conferito in capo alla dirigente del ruolo unico regionale, dott.ssa Ida Valent, l'incarico di Direttore generale dell'Ente di Decentramento regionale (EDR) di Udine a decorrere dal 02 agosto 2023 e fino al 01 agosto 2026;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. Di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- la Legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1 ad oggetto: "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;

Viste le Deliberazioni n. 841 de 12/06/2020 e n. 1.400 del 17/09/2021 della Giunta regionale ad oggetto: "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche";

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1213 del 31 luglio 2023, con la quale è stato conferito alla dirigente del ruolo unico regionale, arch. Diana Calligaro, l'incarico di Direttore del Servizio tecnico dell'Ente di decentramento regionale di Udine, a decorrere dal 02 agosto 2023 e fino al 01 agosto 2026;

Visti i seguenti decreti del Direttore Generale dell'EDR:

- n. 111 del 15/12/2023, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024/2026 e documenti collegati – Adozione" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 12/01/2024;
- n. 5 del 18/01/2024, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine";

Premesso che:

- l'Ente di Decentramento Regionale di Udine ha ricevuto con Decreto MIUR n.62 del 10.03.2021, un finanziamento di importo pari a € 9.744.299,67 riferito all'intervento CUP C61B21002910001 interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico dei corpi (A, B, C, D) dell'I.S.I.S. "MAGRINI-MARCHETTI" di Gemona del Friuli (UD), rimodulato con decreti MIUR 217 del 15/07/2021 e n. 117 del 18/05/2022 in € 9.744.299,00;
- con nota n. 12925 del 08/03/2022 il MIUR ha comunicato che l'intervento di cui sopra è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;

Rilevata dalla citata nota la precisazione che tutti i documenti di riferimento sia amministrativi sia tecnici di cui al citato finanziamento PNRR devono riportare la seguente dicitura **"Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"** e che tutti gli interventi dovranno obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" ed in particolare l'articolo 17;

Premesso che:

- con Decreto n. 90 del 08/11/2022, il Commissario straordinario dell'Ente ha approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 18228 del 03/11/2022, firmato da un'equipe di professionisti coordinata dall'arch. Adriano Malisan per un importo di € 10.718.729,57;
- con decreto n. 21958/GRFVG del 11/11/2022 del direttore centrale della direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, la stessa ha assunto il ruolo di stazione appaltante per l'affidamento dell'appalto integrato della progettazione definitiva, progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'ISIS Magrini-Marchetti in comune di Gemona del Friuli - Lotto 1 ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 50/2016 come derogato dell'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021;
- con decreto n. 8612/GRFVG del 03/03/2023 è stato affidato l'appalto integrato per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, a seguito di procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'operatore economico ADRIACOS S.r.l. con sede a Latisana (UD), che ha indicato quale progettista il raggruppamento temporaneo da costituirsi tra F&M INGEGNERIA S.p.A. di Mirano (VE) e EUTECNE s.r.l di Perugia;
- con decreto n. 575 del 24/03/2023 è stata impegnata la spesa a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto integrato per complessivi € 7.545.752,21 (oneri sicurezza compresi) + Cassa al 4% pari a € 16.467,39 + IVA 10% sui lavori € 713.406,76 + IVA al 22% sulla progettazione € 94.193,45 e quindi complessivi € 8.369.819,81;
- è stato stipulato l'accordo di concessione tra l'EDR di Udine e il Ministero dell'Istruzione in data 25/01/2023,

protocollo EDR n. 1219 del 25/01/2023 e il successivo Addendum stipulato in data 24/05/2023, protocollo EDR n. 8986 del 24/05/2023;

- con decreto n. 2198 del 09/11/2023, a seguito di sopravvenute esigenze finanziarie dell'intervento, si è provveduto a prenotare ulteriori fondi, a seguito di opportuno stanziamento, per un importo totale di Quadro Economico pari ad euro 11.979.369,36;
- con decreto n. 2240 del 15/11/2023 è stata individuata RUP dell'opera la sottoscritta Diana Calligaro in sostituzione del geom. Alessandro Pischiutti;
- con decreto n. 2288 del 20/11/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo delle demolizioni il quale determina precisamente i lavori da realizzare e il relativo costo previsto pari ad € 7.585.219,90 per lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivo dell'importo delle demolizioni che ammonta ad € 882.700,72 al lordo del ribasso;
- con decreto n. 2374 del 28/11/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intera opera il cui quadro economico ammonta a complessivi € 11.979.36,36 di cui somme A totale appalto al netto del ribasso d'asta € 8.346.843,97 (€ 7.935.159,32 totale lavori + € 411.684,65 totale progettazione) e somme B a disposizione dell'amministrazione € 3.632.525,39;
- con decreto n. 66 dell'11/01/2024 sono state rimodulate le fonti di finanziamento dell'opera e con decreto n. 523 del 12/03/2024 sono state disposte le necessarie scritture contabili per attuare tale rimodulazione nell'annualità 2024 del BFG 2024-2026 come di seguito riportato:

	FINANZIAMENTI	Importo	Importo	Capitolo di spesa	Numero prenotazione
1	Fondi PNRR di cui al Decreto MIUR n. 117 del 18/05/2022- finanziati dall'Unione europea – next Generation EU	€ 9.744.299,00		7630/19	49/2022 e 55/2024
2	FOI (fondo Opere indifferibili) decreto MEF (Min. economia e finanze) 05/12/2023	€ 974.429,90		7630/190	57/2024
3	Co-finanziamento	€ 1.260.640,46			
3a	di cui da Avanzo vincolato		€ 280.000,00	7630/24	423/2022 e 56/2024
3b	di cui da Fondi Regionali stabilità 2022 decreto Regione 2839/2022 anno 2023		€ 955.070,36	7630/24	206/2023
3c	di cui da Avanzo economico		€ 25.570,10	7630/24	378/2023
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 11.979.369,36			

Preso atto pertanto che a seguito delle registrazioni disposte con il decreto 523/2024 sopra richiamato il quadro economico dell'opera di cui trattasi di importo pari a € 11.979.369,36 è finanziato per € 9.744.299,00 al cap. 7630/19 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRINI-MARCHETTI" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B21002910001", per € 1.260.640,46 al cap. 7630/24 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica – "ISIS Magrini-Marchetti" demolizione e ricostruzione corpi (A,B,C,D) quota integrativa fondi PNRR cod. M4 C1 I 3.3 CUP C61B21002910001" di cui € 280.000,00 avanzo vincolato, € 955.070,36 fondi regionali stabilità 2022 (decreto Regione 2839/2022 anno 2023) ed € 25.570,10 avanzo economico e per € 974.429,90 al cap. 7630/190 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - fondi FOI - "ISIS Magrini-Marchetti" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (entrata cap. 3903/190) CUP C61B21002910001";

Preso atto altresì che i finanziamenti derivanti dai fondi PNRR e fondi FOI sopra riportati rappresentano l'89,48% del finanziamento totale dell'opera, mentre la percentuale di cofinanziamento con fondi regionali incide per il 10,52%;

Richiamati:

- il decreto n. 1402 del 29/06/2023 con il quale è stato aggiudicato l'appalto per il CIG 963083614A servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, a seguito della procedura aperta, sopra soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, al Raggruppamento temporaneo tra professionisti (RTP) capogruppo mandatario SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI SRL (quota di partecipazione 67,00% per il servizio di Direzione dei Lavori) con sede a UDINE in via Tricesimo n. 103/A, C.F. 00192600328 P. IVA 00526890306 e mandante ing. MASSIMO CISILINO (quota di partecipazione 33,00% per il servizio di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) con studio a PASIAN DI PRATO (UD) in via Torino n° 80/2, C.F. CSL MSM 69H12 L483P P.IVA 02002330302, che ha offerto un ribasso del 35,73% sull'importo a base d'asta di € 412.449,44 da cui deriva l'importo di aggiudicazione pari a € 265.081,26 più cassa professionisti al 4% pari a € 10.603,25 più IVA al 22% (applicata sull'importo di contratto € 265.081,26 più la cassa € 10.603,25) pari a € 60.650,59 e quindi totali € 336.335,10 e impegnata la spesa per € 225.344,52 a favore del capogruppo mandatario e per € 110.990,58 a favore del mandante;
- il contratto prot. n. EDRUD-CON-0000088-P sottoscritto in data 07/11/2023;
- il decreto n. 2456 del 05/12/2023 con il quale è stato aggiudicato l'appalto per il CIG A028A384A8 servizio di COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO DEGLI IMPIANTI E REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b del D.LGS. 36/2023, al RTP SET SRL - SERVIZI EDILIZIA TERRITORIO (capogruppo mandatario con quota di partecipazione del 48,50%), in associazione con PSE S.R.L. con studio in Borgo Udine, 50 a Palmanova (UD), C.F. e P.I. 02300440308 (mandante con quota del 33,50%) e arch. ANDREA CANCIAN con studio in via Mistris n. 28 a 33092 Fanna (PN), C.F. CNCNDR81A12E889) e P.IVA 01660010933 (mandante con quota del 18,00%) verso il corrispettivo di € 95.000,56 + Cassa 4% per € 3.800,02 + IVA 22% € 21.736,13 per totali € 120.536,71 e impegnata la spesa per € 58.460,30 a favore del capogruppo mandatario, € 40.379,80 a favore del mandante PSE S.R.L. ed € 21.696,61 a favore del mandante arch. Andrea Cancian;
- il contratto prot. EDRUD-CON-2024-0000047-P sottoscritto in data 07/06/2024;

Rilevato che gli impegni di spesa riferiti agli appalti sopra richiamati sono impegnati al Bilancio 2024-2026 annualità 2024 come di seguito riportato:

descrizione servizio	Operatore economico	Quota servizio spettante	Cap. 7630/19 Fondi PNRR	n. impegno	CAP. 7630/24 fondi integrativi	n. impegno
		Euro	Euro		Euro	
CIG 963083614A direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Serteco servizi tecnici coordinati s.r.l.	225.344,52			225.344,52	264/2024
	Cisilino massimo	110.990,58			110.990,58	265/2024
CIG A028A384A8 collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, collaudo degli impianti e redazione della certificazione energetica	SET S.R.L.	58.460,30	47.551,61	247/2024	10.908,69	266/2024
	PSE SRL	40.379,80	32.844,93	248/2024	7.534,87	267/2024
	CANCIAN ANDREA	21.696,61	17.648,02	249/2024	4.048,59	268/2024

Preso atto che l'importo delle parcelle poste a base d'asta per gli appalti riferiti ai servizi di cui trattasi erano state calcolate sull'importo originario dei lavori come riportato nel quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economica approvato con decreto del Commissario n. 90 del 08/11/2022, che ammontava a € 8.106.434,60 al lordo del ribasso;

Visto il quadro economico del progetto definitivo/esecutivo approvato con il sopra citato decreto n. 2374 del 28/11/2023 dal quale si rileva che i lavori ammontano ora a complessivi € 9.011.979,43 (8.733.334,14 totale lavori + e 278.645,28 oneri sicurezza) al lordo del ribasso;

Effettuato il ricalcolo delle parcelle che vengono aggiornate come di seguito riportato al lordo del ribasso:

- CIG 963083614A servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE da € 412.449,44 a € 522.262,04 ai quali aggiungere la cassa al 4% e l'IVA al 22%;
- CIG A028A384A8 servizio di COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO DEGLI IMPIANTI E REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA da € 101.449,53 a € 113.219,51 ai quali aggiungere la cassa al 4% e l'IVA al 22%;

Vista la "tabella calcolo atto aggiuntivo e da impegnare" trasmessa aggiornata in data 05/06/2024, tenuto conto dei ribassi offerti da ciascun RTP, si rileva la percentuale di variazione del servizio, l'importo totale di adeguamento del compenso e la maggiore spesa da impegnare, come sotto riportato:

servizio	IMPORTO PARCELLA RICALCOLATA A SEGUITO RICOGNIZIONE	RIBASSO OFFERTO in sede di gara	IMPORTO CONTRATTO AL NETTO CASSA 4% E IVA 22%	NUOVO IMPORTO TOTALE CONTRATTO AL NETTO CASSA E IVA	IMPORTO ATTO AGGIUNTIVO AL NETTO CASSA E IVA	VARIAZIONE			
DL+CSE	522.262,04 €	35,73%	265.081,26	335.657,81	70.576,55	26,62%			
				Cassa al 4% su importo totale contratto	Imponibile	IVA al 22%	IMPORTO IMPEGNATO A SEGUITO AGGIUDIC. CASSA ED IVA COMPRESSE	IMPORTO TOTALE DA ADEG. COMPENSO CASSA ED IVA COMPRESSE	DIFFERENZA DA IMPEGNARE CASSA ED IVA COMPRESSE
				13.426,31	349.084,12	76.798,51	336.335,10	425.882,63	89.547,53
Collaudo tecnico amm. In c.o., coll. Impianti e cert. Energetica	IMPORTO PARCELLA RICALCOLATA A SEGUITO RICOGNIZIONE	RIBASSO OFFERTO in sede di gara	IMPORTO CONTRATTO AL NETTO CASSA 4% E IVA 22%	NUOVO IMPORTO TOTALE CONTRATTO AL NETTO CASSA E IVA	IMPORTO ATTO AGGIUNTIVO AL NETTO CASSA E IVA	VARIAZIONE			
	113.219,51 €	6,356826%	95.000,56	106.022,34	11.021,78	11,60%			
				Cassa al 4% su importo totale contratto	Imponibile	IVA al 22%	IMPORTO IMPEGNATO A SEGUITO AGGIUDIC. CASSA ED IVA COMPRESSE	IMPORTO TOTALE DA ADEG. COMPENSO CASSA ED IVA COMPRESSE	DIFFERENZA DA IMPEGNARE CASSA ED IVA COMPRESSE
				4.240,89	110.263,23	24.257,92	120.536,71	134.521,15	13.984,44

Richiamato l'art. 226 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 il quale dispone che si continua ad applicare il D.Lgs. 50/2016 per i procedimenti in corso;

Richiamati a tal fine i seguenti articoli dei Codici contratti che disciplinano le modifiche contrattuali, per quanto riguarda:

- il servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione affidato con il codice appalti di cui al D.lgs. 50/2016, l'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- il servizio di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, collaudo degli impianti e redazione della certificazione energetica affidato con il nuovo codice appalti di cui al D.Lgs. 36/2023, l'art. 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, considerato che lo schema di contratto messo in gara all'art. 6 prevedeva che "Eventuali ed ulteriori prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. n. 36/2023, tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara";

Rilevato che le eventuali modifiche erano state disciplinate negli atti di gara e nei contratti;

Ritenuto pertanto di adeguare i compensi per la maggiore attività che verrà svolta per i servizi di cui trattasi e di impegnare la maggiore spesa nell'annualità 2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 come meglio dettagliato nella tabella sottostante:

Servizio	Adeguamento complessivo contratto cassa al 4% e IVA al 22% euro	Maggiore spesa da impegnare cassa e IVA comprese euro	Operatore economico e percentuale compartecipazione nel RTP euro	Riparto tra operatori economici euro	Suddivisione importo tra capitoli euro	
					Cap. 7630/190 prenotaz. n. 57/2024	Cap. 7630/19 prenotaz. n. 49/2022
CIG 963083614A DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - contratto prot. n. EDRUD-CON-0000088-P sottoscritto in data 07/11/2023	425.882,63	89.547,53	SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI SRL (67%)	59.996,84	49.987,74	10.009,10
			CISILINO MASSIMO (33%)	29.550,69	24.620,82	4.929,87
			TOTALI	89.547,53	74.608,56	14.938,97
CIG A028A384A8 COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO DEGLI IMPIANTI E REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA - contratto prot. EDRUD-CON-2024-0000047-P sottoscritto in data 07/06/2024	134.521,15	13.984,44	SET S.R.L. (48,50%)	6.782,46		6.782,46
			PSE SRL (33,50%)	4.684,78		4.684,78
			CANCIAN ANDREA (18%)	2.517,20		2.517,20
			TOTALI	13.984,44	0	13.984,44

Visti i seguenti documenti di regolarità contributiva degli operatori economici:

- SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI S.R.L.: DURC on line protocollo INAIL_44004931 con scadenza validità 03/10/2024 e INARCASSA emessa in data 04/06/2024 con validità quattro mesi dalla data di rilascio, ns. prot. n. 11327 del 05/06/2024;
- CISILINO ing. MASSIMO: INARCASSA emessa in data 04/06/2024 con validità quattro mesi dalla data di rilascio, ns. prot. n. 11309 del 05/06/2024;
- SET S.R.L.: DURC on line protocollo INAIL_43080223 con scadenza validità 20/07/2024 e INARCASSA emessa in data 04/06/2024 con validità quattro mesi dalla data di rilascio, ns. prot. n. 11351 del 05/06/2024;
- PSE S.R.L.: DURC on line protocollo INAIL_44156319 con scadenza validità 15/10/2024 e INARCASSA emessa in data 04/06/2024 con validità quattro mesi dalla data di rilascio, ns. prot. n. 11359 del 05/06/2024;
- CANCIAN arch. Andrea: INARCASSA emessa in data 04/06/2024 con validità quattro mesi dalla data di rilascio, ns. prot. n. 11361 del 05/06/2024;

Ritenuto inoltre di aggiornare con il presente atto il quadro economico dell'opera;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 della L.R. n. 1 del 13/02/2015;

DECRETA

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di modificare il quadro economico dell'opera 0093 CUP C61B21002910001. I.S.I.S. "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 - Gemona del Friuli (UD) - Intervento di nuova costruzione ovvero di demolizione e ricostruzione – 1° lotto di complessivi € 11.979.369,36 nei seguenti termini:

QUADRO ECONOMICO			
	FINANZIAMENTI		
	Fondi PNRR di cui al Decreto MIUR n. 117 del 18/05/2022		€ 9.744.299,00
	FOI decreto 05/12/2023		€ 974.429,90
	Co-finanziamento		
	Avanzo vincolato		€ 280.000,00
	Fondi Regionali stabilità 2022 decreto Regione 2839/2022 anno 2023		€ 955.070,36
	Avanzo economico		€ 25.570,10
	Totale co-finanziamento		€ 1.260.640,46
	TOTALE FINANZIAMENTO		€ 11.979.369,36
A	PRESTAZIONI A BASE D'ASTA		
A01	Lavori in appalto "a corpo" lavori costruzione nuovo edificio scolastico		€ 7.850.633,42
A02	Lavori di demolizione di parte dell'edificio esistente		€ 882.700,72
A03	Totale lavori al lordo del ribasso d'asta		€ 8.733.334,14
A04	<i>Ribasso d'asta del 12,33%</i>		€ 1.076.820,10
A05	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 278.645,28
A06	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		7.935.159,32 €
A07	Progettazione definitiva ed esecutiva		€ 469.584,41
A08	<i>Ribasso d'asta del 12,33%</i>		€ 57.899,76
A09	TOTALE PROGETTAZIONE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 411.684,65
A10	TOTALE APPALTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 8.346.843,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B01	IVA 10% su lavori (voce A4)		€ 793.515,93
B02	Cassa 4% e IVA 22% su progettazione definitiva ed esecutiva (voce A7)		€ 110.660,84
B03	Servizio verifica archeologica preventiva (compreso cassa 4% - regime fiscale forfettario)		€ 1.300,00
B04	Servizio di collaudo tecnico funzionale degli impianti, tecnico amministrativo, certificazione energetica (compresa cassa 4% e IVA 22%)		€ 134.521,15
B05	Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.		€ 1.260,00
B06	Redazione del progetto acustico (compresa cassa 4% e IVA 22%)		€ 12.361,38
B07	Relazione geologica (compresa cassa 4% e IVA 22%)		€ 9.891,05
B08	Servizio sorveglianza cantiere e report fotografico e video (compresa cassa 4% e IVA 22%)		€ 28.182,00
B09	Servizio pubblicità su GURI e quotidiani		€ 2.689,82
B10	Servizio di coordinamento sicurezza in fase di progettazione (compresa cassa 4% e IVA 22%)		€ 45.161,20
B11	Servizio redazione collaudo statico (compresa cassa 4% e IVA 22%)		€ 26.201,25
B12	Servizio di verifica progetto ai sensi art. 26 D.Lgs 50/2016 (compresa cassa 4% e IVA 22%)		€ 63.746,63
B13	Servizio di direzione lavori e CSE (compresa cassa 4% e IVA 22%)		€ 425.882,63
B14	Servizio accatastamento (compresa cassa 4% e IVA 22%)		€ 7.612,80
B15	Servizio redazione della SCIA antincendio ai sensi del DPR 151/2011 (compresa cassa 4% e IVA 22%)		€ 18.080,40

B16	Spese per Collegio consultivo tecnico (iva e oneri previdenziali compresi)		€ 40.923,32
B17	Accantonamenti di cui all'art. 113 Dlgs. 50/2016		€ 135.194,52
B18	Allacciamenti		€ 20.000,00
B19	Risoluzione interferenze cabina media tensione		€ 70.000,00
B20	Spese per consulenza, supporto, analisi		€ 10.000,00
B21	Imprevisti		€ 212.628,02
	<i>Economie di gara derivanti dal ribasso d'asta appalto integrato (parte lavori)</i>	€ 1.076.820,10	
	<i>Economie di gara derivanti dal ribasso d'asta appalto integrato (parte progettazione)</i>	€ 57.899,76	
	<i>Economie di gara derivanti dal ribasso d'asta appalto integrato (parte lavori) relativa all'IVA 10%</i>	€ 97.236,70	
	<i>Economie di gara derivanti dal ribasso d'asta appalto integrato (parte progettazione) relativa a cassa 4% e IVA 10%</i>	€ 15.563,46	
	<i>Economie di gara derivanti dal ribasso d'asta servizio di redazione del progetto acustico</i>	€ 1.328,53	
	<i>Economie di gara derivanti dal ribasso d'asta servizio di redazione della relazione geologica</i>	€ 3.092,25	
	<i>Economie di gara derivanti dal ribasso d'asta servizio di coordinamento sicurezza in fase di progettazione</i>	€ 19.761,94	
	<i>Economie di gara derivanti dal ribasso d'asta servizio collaudo statico</i>	€ 7.567,75	
	<i>Economie di gara derivanti dal ribasso d'asta servizio di verifica progetto ai sensi art. 26 D.Lgs 50/2016</i>	€ 36.073,78	
	<i>Economie di gara derivanti dal ribasso d'asta servizio di direzione lavori e CSE</i>	€ 147.368,18	
	<i>Totale economie di gara</i>	€ 1.462.712,45	
	<i>Di cui utilizzabili</i>		€ 153.877,35
	<i>Di cui non utilizzabili</i>		€ 1.308.835,10
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 3.632.525,39
	TOTALE (A+B)		11.979.369,36 €

2. di adeguare i compensi per i servizi professionali di ingegneria e architettura CIG 963083614A direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e CIG A028A384A8 collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, collaudo degli impianti e redazione della certificazione energetica alle stesse condizioni dei rispettivi contratti riportati in premessa e di individuare la maggiore spesa come di seguito riportato:

Servizio	Importo impegnato come da contratto cassa ed IVA comprese euro	Adeguamento complessivo contratto cassa al 4% e IVA al 22% comprese euro	Maggiore spesa da impegnare cassa e IVA comprese euro
CIG 963083614A DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - contratto prot. n. EDRUD-CON-0000088-P sottoscritto in data 07/11/2023	336.335,10	425.882,63	89.547,53
CIG A028A384A8 COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO DEGLI IMPIANTI E REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA- contratto prot. EDRUD-CON-2024-0000047-P sottoscritto in data 07/06/2024	120.536,71	134.521,15	13.984,44

3. di impegnare le maggiori spese nell'annualità 2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2024 a favore dei due RTP, come di seguito riportato:

Servizio	Maggiore spesa da impegnare cassa e IVA comprese euro	Operatore economico e percentuale compartecipazione nel RTP euro	Riparto tra operatori economici euro	Suddivisione importo tra capitoli euro	
				Cap.	Cap.

				7630/190 prenotaz. n. 57/2024	7630/19 prenotaz. n. 49/2022
CIG 963083614A DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (voce B13 del q.e.) - contratto prot. EDRUD-CON-2023-0000088-P sottoscritto in data 07/11/2023	89.547,53	SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI SRL – capogruppo (67%)	59.996,84	49.987,74	10.009,10
		CISILINO MASSIMO - mandante (33%)	29.550,69	24.620,82	4.929,87
		TOTALI	89.547,53	74.608,56	14.938,97
CIG A028A384A8 COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO DEGLI IMPIANTI E REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA (voce B04 del q.e.) - contratto prot. EDRUD-CON-2024-0000047-P sottoscritto in data 07/06/2024	13.984,44	SET S.R.L. - capogruppo (48,50%)	6.782,46		6.782,46
		PSE SRL - mandante (33,50%)	4.684,78		4.684,78
		CANCIAN ANDREA – mandante (18%)	2.517,20		2.517,20
		TOTALI	13.984,44	0	13.984,44

4. di dare atto che le maggiori spese verranno formalizzate con atto aggiuntivo a ciascun contratto;
5. di dare atto che le spese sopra riportate seguiranno l'eventuale modifica del cronoprogramma lavori;
6. di dare atto che l'opera è parte finanziata dall'Unione europea – Next Generation EU con fondi PNRR M 4 C 1 I 3.3;
7. di precisare che il quadro economico dell'opera di cui trattasi di importo pari a € 11.979.369,36 è finanziato per € 9.744.299,00 al cap. 7630/19 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRINI-MARCHETTI" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B21002910001" – prenotazioni n. 49/2022 e 55/2024, per € 1.260.640,46 al cap. 7630/24 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica – "ISIS Magrini-Marchetti" demolizione e ricostruzione corpi (A,B,C,D) quota integrativa fondi PNRR cod. M4 C1 I 3.3 CUP C61B21002910001" di cui € 280.000,00 avanzo vincolato – prenotazioni n. 423/2022 e 56/2024, € 955.070,36 fondi regionali stabilità 2022 (decreto Regione 2839/2022 anno 2023) – prenotazione n. 206/2023 ed € 25.570,10 avanzo economico – prenotazione n. 378/2023 e per € 974.429,90 al cap. 7630/190 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - fondi FOI - "ISIS Magrini-Marchetti" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (entrata cap. 3903/190) CUP C61B21002910001" – prenotazione n. 57/2024;
8. di dare atto altresì che tutti gli interventi dovranno obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" ed in particolare l'articolo 17;
9. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi art. 20 della L.R 13/02/2015, n. 1;
10. di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente dei dati di cui agli artt. 23 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Amministrazione Trasparente";
11. di dare atto altresì che la trasparenza del contratto sarà garantita con le modalità di cui all'art.28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente (<http://www.udine.edrfvg.it/>), sezione "Attuazione misure PNRR";
12. di dare seguito a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, amministrazione trasparente, norme anticorruzione.

Il Direttore del SERVIZIO TECNICO
F.toArch. Diana Calligaro

N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
1406	19/06/2024	SERVIZIO TECNICO	20/06/2024

OGGETTO: Opera 0093 PNRR M 4 C 1 I 3.3 finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. CUP C61B21002910001. I.S.I.S. "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 - Gemona del Friuli (UD). Intervento di nuova costruzione ovvero di demolizione e ricostruzione – 1° lotto. CIG 963083614A servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG A028A384A8 servizio di COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO DEGLI IMPIANTI E REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA. MODIFICHE AI CONTRATTI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 120 COMMA 5 del D.LGS. 36/2023, AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA E IMPEGNI DI SPESA MAGGIORI COMPENSI.

Ai sensi dei controlli di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell'atto d'impegno / di accertamento nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Per IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.toLa titolare di PO
Sandra Crisnaro

Impegna la spesa complessiva di euro 103.531,97 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario				Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno	
2024	2024	963083614A	7630/190	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI	2	2	3	6	9	49.987,74	SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI S.R.L. cod.fisc. 00192600328/ p.i. IT	1006

					A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI FOI - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZION E CORPI (A, B, C, D) cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (entrata cap. 3903/190) CUP C61B2100291000 1							00526890306	
2024	2024	963083614A	7630/190	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI FOI - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZION E CORPI (A, B, C, D) cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (entrata cap. 3903/190) CUP C61B2100291000 1	2	2	3	6	9 9 9	24.620,82	CISILINO MASSIMO cod.fisc. CSLMSM69H12L483P/ p.i. IT 02002330302	1007
2024	2024	963083614A	7630/19	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZION E CORPI (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B2100291000 1	2	2	3	6	9 9 9	10.009,10	SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI S.R.L. cod.fisc. 00192600328/ p.i. IT 00526890306	1008
2024	2024	963083614A	7630/19	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZION E CORPI (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B2100291000 1	2	2	3	6	9 9 9	4.929,87	CISILINO MASSIMO cod.fisc. CSLMSM69H12L483P/ p.i. IT 02002330302	1009

					DEMOLIZIONE E RICOSTRUZION E CORPI (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B2100291000 1												
2024	2024	A028A384A8	7630/19	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI- MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZION E CORPI (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B2100291000 1	2	2	3	6	9 9 9	6.782,46	SET SRL cod.fisc. 01470350933/ p.i. IT 01470350933	1010				
2024	2024	A028A384A8	7630/19	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI- MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZION E CORPI (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B2100291000 1	2	2	3	6	9 9 9	4.684,78	PSE SRL cod.fisc. 02300440308/ p.i. IT 02300440308	1011				
2024	2024	A028A384A8	7630/19	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI- MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZION E CORPI (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B2100291000 1	2	2	3	6	9 9 9	2.517,20	CANCIAN ANDREA cod.fisc. CNCNDR81A12E889J/ p.i. IT 01660010933	1012				

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti	Soggetto	Cap./Art.	Opera	Sub	Num.
-------	-----	-----------	----	----------------------	-----------------	----------	-----------	-------	-----	------

					Finanziario					FPV		Opera	O.G.	
2024	963083614A	7630/190	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI FOI - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CORPI (A, B, C, D) cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (entrata cap. 3903/190) CUP C61B21002910001	2	2	3	6	9 9 9	SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI S.R.L. cod.fisc. 00192600328/ p.i. IT 00526890306	97630/19 0			308
2024	963083614A	7630/190	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI FOI - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CORPI (A, B, C, D) cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (entrata cap. 3903/190) CUP C61B21002910001	2	2	3	6	9 9 9	CISILINO MASSIMO cod.fisc. CSLMSM69H12L4 83P/ p.i. IT 02002330302	97630/19 0			309
2024	963083614A	7630/19	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CORPI (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B21002910001	2	2	3	6	9 9 9	SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI S.R.L. cod.fisc. 00192600328/ p.i. IT 00526890306	7630/919			310
2024	963083614A	7630/19	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CORPI (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B21002910001	2	2	3	6	9 9 9	CISILINO MASSIMO cod.fisc. CSLMSM69H12L4 83P/ p.i. IT 02002330302	7630/919			311
2024	A028A384A8	7630/19	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato	2	2	3	6	9 9 9	SET SRL cod.fisc. 01470350933/ p.i. IT 01470350933	7630/919			312

				dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CORPI (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B21002910001										
2024	A028A384A8	7630/19	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CORPI (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B21002910001	2	2	3	6	9 9 9	PSE SRL cod.fisc. 02300440308/ p.i. IT 02300440308	7630/919			313
2024	A028A384A8	7630/19	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CORPI (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B21002910001	2	2	3	6	9 9 9	CANCIAN ANDREA cod.fisc. CNCNDR81A12E8 89J/ p.i. IT 01660010933	7630/919			314

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2024	7630/190	2	2	3	6	9 9 9	2024	49.987,74	31/12/2024		fondi FOI - decreto MEF del 5 dicembre 2023	1006	308	
2024	7630/190	2	2	3	6	9 9 9	2024	24.620,82	31/12/2024		fondi FOI - decreto MEF del 5 dicembre 2023	1007	309	
2024	7630/19	2	2	3	6	9 9 9	2024	10.009,10	31/12/2024		MIUR	1008	310	
2024	7630/19	2	2	3	6	9 9 9	2024	4.929,87	31/12/2024		MIUR	1009	311	
2024	7630/19	2	2	3	6	9 9 9	2024	6.782,46	31/12/2024		MIUR	1010	312	
2024	7630/19	2	2	3	6	9 9 9	2024	4.684,78	31/12/2024		MIUR	1011	313	
2024	7630/19	2	2	3	6	9 9 9	2024	2.517,20	31/12/2024		MIUR	1012	314	

Riferimento pratica finanziaria: 2024/1015

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LARA PIVIDORI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 21/06/2024 09:00:23